

예 정 공 정 표

◆ 공사명: 와이제이테크 공장 신축공사

공사기간 2026년01월09일 - 2026년06월30일 (주)다원종합건설

공정명칭	금액 (참고)	금액 비율 (참고)	전체 보합 (%)	2026년																		비고		
				01월			02월			03월			04월			05월			06월					
				9	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30			
1 건축공사	3,492,849,906	78%	78%																					
1 공통가설공사	53,925,600	1.40%	1.40%	착공서류 준비(가설 울타리, 가설전기시설)																	허가서류 준비	준공청소		
2 토공사, 파일공사	127,103,600	3.29%	3.29%	파일박기			두부정리			외부토복									아스콘 마감					
3 철근콘크리트공사	221,022,375	5.72%	5.72%				기초			바닥타설			2층~옥상 타설											
4 철골공사	870,614,069	22.55%	22.55%	삼드로잉			철골제작			앵카볼트설치			철골반입			데크조립			내화페인트					
5 판별공사	401,453,900	10.40%	10.40%				철골조립						판별실측			판별조립								
6 도장공사	231,241,500	5.99%	5.99%										외부내화페인트(터치업)			내화페인트			에폭식페인트			노출우레탄		
7 창호,유리공사	199,688,400	5.17%	5.17%										창호반입			유리끼우기								
8 조적,방수공사	45,310,660	1.17%	1.17%													유리설치								
9 석공사	26,140,000	0.68%	0.68%										실측			석공사						잔손보기		
10 금속공사	193,640,000	5.01%	5.01%										자재발주						실측			자재반입	잔손보기	
11 미장,타일공사	63,803,500	1.65%	1.65%				바닥미장						바닥미장									타일 공사		
12 수장공사	130,436,750	3.38%	3.38%																수장공사			잔손보기		
13 리프트,EL 공사	172,500,000	4.47%	4.47%																자재반입			시험가동		
14 냉난방 설치공사	134,000,000	3.47%	3.47%																천정 배관작업			기구설치작업		
15 부대토목공사	39,023,472	1.01%	1.01%				단지 오배수 공사															단지포장공사		
2 전기공사	294,754,982	7.63%	7.63%										각종배관			입선			수전, 피뢰침, 자동화재설비공사			각종기구설치		
3 설비공사	73,852,695	1.91%	1.91%				각종 매입배관 시공						각종 배관작업						위생기구설치			장비설치		
4 기계소방 공사	99,450,603	2.58%	2.58%				각종 매입배관 시공						각종 배관작업									스프링클러, 내진설비공사		

* 기상조건에 따라 변경될수 있음