

### <별첨1> 측정결과

- 측정장소 : 모던우드공장 (가동)
- 측정기간 : 2014년 07월 28일 (1일간)
- 석면건축자재 및 함유면적

석면함유물질위치			석면함유물질종류	석면함유면적(m <sup>2</sup> )	
공장(가동)	지상 2층	계단실 천장	텍스 (백석면 4%)	8.2	96.3
		사무실1 천장		88.1	
	옥상	지붕	슬레이트(백석면20%)	660.2	
합 계				756.5	

- 측정결과표
- 측정장소 : 지상 1층

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	섬유수(개/시아)	측정결과(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
#1	부지경계선 1	180	13.50	0.085	0.0017	기준미만
#2	부지경계선 2	183	13.51	0.070	0.0014	기준미만
#3	부지경계선 3	180	13.52	0.090	0.0018	기준미만
#4	부지경계선 4	181	13.50	0.065	0.0013	기준미만
#5	작업장주변(실외)	100	12.50	0.045	0.0018	기준미만
#6	위생설비 입구	60	12.55	0.050	0.0033	기준미만
#7		61	12.52	0.040	0.0026	기준미만
#8	음압기 공기배출구	60	12.51	0.050	0.0033	기준미만
#9	폐기물 반출구	62	12.53	0.055	0.0035	기준미만
#10		61	12.50	0.045	0.0029	기준미만

※석면해체·제거작업 중 비산 발생 가능한 측정지점 측정결과 모두 석면배출허용기준(석면안전관리법 제28조) 사업장주변의 배출허용기준 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만으로 확인되었음.