

### <별첨1> 측정결과

- 측정장소 : 대방목재(주)
- 측정일 : 2014년 05월 31일 ~ 06월 01일(2일간)
- 석면건축자재 및 함유면적

작업일	석면함유물질위치		석면함유물질종류	석면함유면적(m <sup>2</sup> )	
5/31	공장등 지상 1층	공장 지붕	슬레이트(백석면 13%)	1,359	1,609
		공장 벽		250	
6/01	사무실등 지상 1층	사무실 천장	텍스(백석면 5%)	51.4	51.4
합 계				1,660.4	

- 측정결과표
- 측정장소 : 공장등 지상1층
- 측정일 : 2014년 05월 31일

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	섬유수(개/시야)	측정결과(개/cm <sup>2</sup> )	초과여부
#1	부지경계선 1	200.2	12.10	0.055	0.0011	기준미만
#2	부지경계선 2	200.1	12.12	0.075	0.0015	기준미만
#3	부지경계선 3	200.3	12.13	0.060	0.0012	기준미만
#4	부지경계선 4	200.5	12.07	0.080	0.0016	기준미만
#5	작업장 주변(실외)	120.0	12.10	0.065	0.0022	기준미만
#6	위생설비입구	63.0	12.15	0.040	0.0026	기준미만
#7	폐기물반출구	66.0	12.13	0.050	0.0031	기준미만
#8	폐기물보관지점	65.5	12.11	0.045	0.0028	기준미만

※ 석면해체·제거작업 중 비산 발생 가능한 측정지점 측정결과 모두 석면배출허용기준(석면안전관리법 제28조) 사업장주변의 배출허용기준 0.01개/cm<sup>2</sup> 미만으로 확인되었음.