

인천 검단 AB19블록 공동주택 신축공사 예정 공정표

공사기간 : 2023.03.17. ~ 2025.12.31.

작성일 : 2023. 02. 22.

일 자		외주계약기준 세부공종	보합 (%)	0개월	1개월	2개월	3개월	4개월	5개월	6개월	7개월	8개월	9개월	10개월	11개월	12개월	13개월	14개월	15개월	16개월	17개월	18개월	19개월	20개월	21개월	22개월	23개월	24개월	25개월	26개월	27개월	28개월	29개월	30개월	31개월	32개월	33개월	진척도 (%)	비 고
				3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
공 종				-	30	61	91	122	153	183	214	244	275	306	334	364	394	425	455	486	517	547	578	608	639	670	698	729	759	790	820	851	882	912	943	973	1,004		
주 요 공 정				착공				골조착수		타워설치			지하층 골조완료		호이스트설치	방바닥미장 1차			방바닥미장 2차		골조완료	방바닥미장 3차	EV가동	호이스트 하체									입주자 사전점검		준공				
건 축	공통기설공사	올타리/사무실/타워/	2.95																																		100.0%		
	파일항타공사		1.91																																			97.8%	
	PC공사		2.48																																			95.6%	
	골조공사		26.53																																			93.3%	
	건축공사		0.52																																			91.1%	
	방수공사		0.67																																			88.9%	
	조적공사		1.04																																			86.7%	
	미장공사		1.97																																			84.4%	
	타일공사		1.77																																			82.2%	
	기포폴/차음재공사		0.55																																			80.0%	
	목창호공사		1.82																																			77.8%	
	내장목공사		2.30																																			75.6%	
	발코니 샷시공사		2.31																																			73.3%	
	발코니 난간공사		0.81																																			71.1%	
	금속창호 접철공사	방화문/AL창호/특화경	1.28																																			68.9%	
	유리공사		0.71																																			66.7%	
	계단실 테라조공사		0.30																																			64.4%	
	코킹공사		0.24																																			62.2%	
	수장공사		0.89																																			60.0%	
	도장공사		0.93																																			57.8%	
	뿔철공사		0.05																																			55.6%	
	경량천정틀공사		1.09																																			53.3%	
	금속기외공사	지붕난간	0.22																																			51.1%	
	PC트렌치공사		0.07																																			48.9%	
	에폭시 라이닝공사		0.18																																			46.7%	
	결로방지공사		0.16																																			44.4%	
	사인물공사		0.18																																			42.2%	
	가구공사	일반/주방/시스템	5.44																																			40.0%	
	가전제품공사		0.93																																			37.8%	
	특화공사		1.73																																			35.6%	
	준공청소		0.28																																			33.3%	
	잡공사	사위부스/욕실장/스	2.75																																			31.1%	
	소 계			65.06		0.10	0.25	0.40	1.50	2.45	2.47	2.47	1.76	1.28	1.66	3.07	3.73	4.40	4.47	4.60	4.22	3.93	3.63	2.53	0.86	0.66	0.88	2.10	1.86	1.87	1.94	1.97	1.73	1.75	0.49	0.03	-	-	28.9%
토 목	토공사/가시설공사		3.47																																			26.7%	
	부대토목공사		1.20																																			24.4%	
	소 계		4.67		0.25	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.42	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	-	0.02	0.05	0.06	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.06	0.06	0.04	0.02	-	-	-	-	22.2%	
조 경	조경공사		2.97																																			20.0%	
			0.00																																			17.8%	
	소 계		2.97		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.20	0.15	0.10	0.10	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.25	0.22	0.05	-	-	-	15.6%	
전 기	전기공사	전기/수배전반/발전	7.24																																			13.3%	
	정보통신공사		3.49																																			11.1%	
	소 계		10.73		-	-	-	0.03	0.10	0.20	0.21	0.18	0.13	0.11	0.20	0.45	0.50	0.57	0.57	0.52	0.52	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.65	0.62	0.57	0.45	0.30	0.20	-	-	-	8.9%	
설 비	설비공사	건식PD	8.75																																			6.7%	
	소방공사		7.82																																			4.4%	
	소 계		16.57		-	-	-	-	0.08	0.20	0.38	0.20	0.15	0.20	0.55	0.65	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.90	0.90	0.85	0.60	0.38	0.20	-	-	-	2.2%	
합 계			100.00																																				
월 공정율			0.00	-	0.35	0.65	0.90	2.03	3.13	3.37	3.48	2.24	1.66																										

(주)호반건설 현장대리인 송 석 릉

