

## 인천검단지구 택지개발사업 석면해체·제거작업 예정표

공구	연번	주소	석면면적 (㎡)				석면해체 예정일	비고
			합계	슬레이트	밤라이트	텍스		
<b>합계</b>			<b>11,231.83</b>	<b>9,286.90</b>	<b>1,135.09</b>	<b>809.84</b>		
소계			3,164.73	2,143.13	749.98	271.62		
1	1	당하동 350	426.47	338.47	88.00	-	2014.11.03~04	
	2	당하동 351	251.80	188.62	46.98	16.20	2014.11.05~06	
	3	당하동 365-1	2,174.87	1,351.80	615.00	208.07	2014.11.18~22	
	4	당하동 456-6	239.40	239.40	-	-	2014.11.24	
	5	당하동 456-17	72.19	24.84	-	47.35	2014.11.25	
소계			6,263.82	5,340.49	385.11	538.22		
2	1	당하동 459-7	123.30	123.30	-	-	2014.11.22	
	2	당하동 469-2	622.91	29.70	124.21	469.00	2014.11.03~06	
	3	당하동 482-4	2,840.11	2,660.89	110.00	69.22	2014.11.12~20	
	4	당하동 491	232.80	232.80	-	-	2014.11.21	
	5	당하동 508-5	277.20	277.20	-	-	2014.11.24	
	6	당하동 519-4	1,434.00	1,283.10	150.90	-	2014.11.07~10	
	7	당하동 519-1,2	486.00	486.00	-	-	2014.11.11	
	8	당하동 582-6	247.50	247.50	-	-	2014.11.25	
소계			1,803.28	1,803.28	-	-		
3	1	당하동 259-5	177.24	177.24	-	-	2014.11.04~05	
	2	당하동 299	192.74	192.74	-	-	2014.11.17	
	3	당하동 304-1	158.70	158.70	-	-	2014.11.18	
	4	당하동 506-4	257.40	257.40	-	-	2014.11.18	
	5	당하동 547	327.17	327.17	-	-	2014.11.05	
	6	당하동 612-1	153.00	153.00	-	-	2014.11.04	
	7	당하동 612-5	83.36	83.36	-	-	2014.11.04	
	8	당하동 629	98.64	98.64	-	-	2014.11.03	
	9	당하동 630	107.25	107.25	-	-	2014.11.03	
	10	당하동 산15-1	247.78	247.78	-	-	2014.11.17	

※ 1. 석면해체 예정일 : 2014. 10.23 ~ 11.25 (34일간)  
 2. 상기 예정일자는 우천(雨天) 및 고용노동부 허가 등 불가피한 사유로 인해 약간의 변동은 있을 수 있습니다.

※ 석면해체 공사업자  
 1공구 : (주)정호이앤씨 / 최호선 / T:032-467-1480  
 2공구 : 재호건설(주) / 이상범 외1인 / T:02-538-2787  
 3공구 : (주)하이테크알파 / 임형완 / T:031-560-8227