

인천검단지구 택지개발사업 석면해체 · 제거작업 예정표

구	연	주 소	석 면 면 적 (㎡)				고용노동부 석면해체 신고예정일	석면해체 예정일	지정폐기물 반출예정일	비고
			합 계	슬레이트	방라이트	텍스				
합 계			9,134.24	7,938.05	580.57	615.62				
1	소 계		797.79	611.15	170.44	16.20				
	1	당하동 350	426.47	338.47	88.00	-	2014. 10. 21	2014. 10. 29	2014. 11. 03	
	2	당하동 351	371.32	272.68	82.44	16.20	2014. 10. 21	2014. 10. 29	2014. 11. 03	
2	소 계		6,263.82	5,340.49	385.11	538.22				
	1	당하동 459-7	123.30	123.30	-	-	2014. 10. 27	2014. 11. 04	2014. 11. 10	
	2	당하동 469-2	622.91	29.70	124.21	469.00	2014. 10. 27	2014. 11. 04	2014. 11. 10	
	3	당하동 482-4	2,840.11	2,660.89	110.00	69.22	2014. 10. 21	2014. 10. 29	2014. 11. 03	
	4	당하동 491	232.80	232.80	-	-	2014. 10. 27	2014. 11. 04	2014. 11. 10	
	5	당하동 508-5	277.20	277.20	-	-	2014. 10. 27	2014. 11. 04	2014. 11. 10	
	6	당하동 519-4	1,434.00	1,283.10	150.90	-	2014. 10. 27	2014. 11. 04	2014. 11. 10	
	7	당하동 519-1,2	486.00	486.00	-	-	2014. 10. 27	2014. 11. 04	2014. 11. 10	
	8	당하동 582-6	247.50	247.50	-	-	2014. 10. 27	2014. 11. 04	2014. 11. 10	
3	소 계		2,072.63	1,986.41	25.02	61.20				
	1	당하동 175-1	242.12	242.12	-	-	2014. 10. 28	2014. 11. 10	2014. 11. 13	
	2	당하동 213,213-1	70.92	9.72	-	61.20	2014. 10. 28	2014. 11. 10	2014. 11. 13	
	3	당하동 259-5	177.24	177.24	-	-	2014. 10. 28	2014. 11. 10	2014. 11. 13	
	4	당하동 299	192.74	192.74	-	-	2014. 10. 21	2014. 11. 03	2014. 11. 07	
	5	당하동 537	34.38	34.38	-	-	2014. 10. 28	2014. 11. 10	2014. 11. 13	
	6	당하동 546	37.26	37.26	-	-	2014. 10. 28	2014. 11. 10	2014. 11. 13	
	7	당하동 547	327.17	327.17	-	-	2014. 10. 21	2014. 11. 03	2014. 11. 07	
	8	당하동 551	241.78	216.76	25.02	-	2014. 10. 28	2014. 11. 10	2014. 11. 13	
	9	당하동 558-2	200.12	200.12	-	-	2014. 10. 28	2014. 11. 10	2014. 11. 13	
	10	당하동 598	56.70	56.70	-	-	2014. 10. 28	2014. 11. 10	2014. 11. 13	
	11	당하동 612-1	153.00	153.00	-	-	2014. 10. 21	2014. 11. 03	2014. 11. 07	
	12	당하동 612-5	83.36	83.36	-	-	2014. 10. 21	2014. 11. 03	2014. 11. 07	
	13	당하동 615	23.40	23.40	-	-	2014. 10. 28	2014. 11. 10	2014. 11. 13	
	14	당하동 623	26.55	26.55	-	-	2014. 10. 28	2014. 11. 10	2014. 11. 13	
	15	당하동 629	98.64	98.64	-	-	2014. 10. 21	2014. 11. 03	2014. 11. 07	
16	당하동 630	107.25	107.25	-	-	2014. 10. 21	2014. 11. 03	2014. 11. 07		

- ※ 1. 석면해체 예정일 : 2014. 10. 23 ~ 11. 21 (30일간)
 2. 상기 예정일지는 우천(雨天) 및 고용노동부 허가 등 불가피한 사유로 인해 약간의 변동은 있을 수 있습니다.

※ 석면해체 공사업자
 1공구 : ㈜정호이앤씨 / 최호선 / T:032-467-1480
 2공구 : 재호건설㈜ / 이상범 외1인 / T:02-538-2787
 3공구 : ㈜하이테크알파 / 임형완 / T:031-560-8227

