

<별첨1> 측정결과

- 측정장소 : 경서동 363-188 공장
- 측정기간 : 2014년 03월 29일 ~ 03월 29일(1일간)
- 석면건축자재 및 함유면적

석면함유물질위치		석면함유물질종류	석면함유면적(m ²)	1차 해체 면적(m ²)	금회(2차) 해체면적(m ²)
경서동363-188 공장 지상 1층	벽	슬레이트 (백석면 13%)	272.2	33.19	239.01
	지붕		1,678.2	940.41	737.79
합계			1,950.4	973.6	976.8

- 측정결과표
- 측정일 : 2014년 03월 28일

시료번호	측정위치	측정시간(min)	유량(L/min)	섬유수(개/시야)	측정농도(개/cm ³)	초과여부
#1	부지경계선 1	200.1	12.05	0.050	0.0010	기준미만
#2	부지경계선 2	200.4	12.03	0.075	0.0015	기준미만
#3	부지경계선 3	200.3	12.04	0.060	0.0012	기준미만
#4	부지경계선 4	200.5	12.01	0.045	0.0009	기준미만
#5	작업장주변(실외)	120.1	12.00	0.070	0.0024	기준미만
#6	위생설비입구	63.2	10.55	0.040	0.0029	기준미만
#7	폐기물반출구	65.4	10.75	0.050	0.0035	기준미만