

<별첨1>

측정결과

날짜 7/4

시료번호	측정지점	측정농도(f/cc)	검출석면	결과 (초과여부)
1	위생설비주변(1층)	0.005	백석면	적합(미만)
2	위생설비주변(2층)	0.005	백석면	적합(미만)
3	음압기배출구(1층)	0.005	백석면	적합(미만)
4	음압기배출구(2층)	0.004	백석면	적합(미만)
5	폐기물반출구(1층)	0.003	백석면	적합(미만)
6	작업자주변실내(1층)	0.003	백석면	적합(미만)
7	작업자주변실내(2층)	0.003	백석면	적합(미만)

◆ 별첨1 - 비산확경지도(경남유지원 석면해제공사)

