

- 측정결과표

- 측정일 : 2014년 10월 03일

- 측정장소 : 지상 1층

시료번호	측정지점	측정시간(min)	측정결과(개/cm ³)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선 1	201	0.0015	-	기준미만
#2	부지경계선 2	202	0.0018	-	기준미만
#3	부지경계선 3	200	0.0012	-	기준미만
#4	부지경계선 4	202	0.0014	-	기준미만
#5	작업장주변(실외)	121	0.0029	-	기준미만
#6	위생설비입구(2층)	60	0.0037	-	기준미만
#7	음압기공기배출구(2층)	62	0.0030	-	기준미만
#8		61	0.0027	-	기준미만
#9	폐기물반출구(2층)	60	0.0034	-	기준미만
#10	폐기물보관지점(1층)	62	0.0036	-	기준미만

※석면해체·제거작업 중 비산 발생 가능한 측정지점 측정결과 모두 석면배출허용기준(석면안전관리법 제28조) 사업장주변의 배출허용기준 (0.01개/cm³) 미만으로 확인되었음)