

석면비산 측정 결과표

건축물명칭	세림목재(주)	건물번호 (측정장소)	-	측정일자	2012.05.11 ~ 2012.05.15	
측정기관	(주)진성환경보건센터		시료채취일	05.11~05.15	시료분석일	2012.05.11~15
시료설명		작업면적		석면종류 및 함유량		비고
슬레이트/밤라이트		1,737.7㎡/195.3㎡		백석면 12~15%/7%		

석면농도 측정 결과

구분		측정일자	측정결과 (fiber/cc)	초과여부	분석기기	측정기기
작업	지점(측정위치)					
작업 중	부지경계선 #1	5월11일	0.0009	노출기준미만	위상차현미경 (MOTIC BA310)	Z_LITE_LAQ IAQ Sample Pump
	부지경계선 #2		0.0012	노출기준미만		
	부지경계선 #3		0.0016	노출기준미만		
	부지경계선 #4		0.0007	노출기준미만		
	위생설비 #5		0.0038	노출기준미만		
	작업장주변(실내) #6		0.0018	노출기준미만		
	작업장주변(실외) #7		0.0012	노출기준미만		
	폐기물적재 #8		0.0024	노출기준미만		
작업 중	부지경계선 #1	5월12일	0.0016	노출기준미만	위상차현미경 (MOTIC BA310)	Z_LITE_LAQ IAQ Sample Pump
	부지경계선 #2		0.0007	노출기준미만		
	부지경계선 #3		0.0009	노출기준미만		
	부지경계선 #4		0.0007	노출기준미만		
	위생설비 #5		0.0037	노출기준미만		
	작업장주변(실내) #6		0.0018	노출기준미만		
	작업장주변(실외) #7		0.0012	노출기준미만		
	폐기물적재 #8		0.0024	노출기준미만		
작업 중	부지경계선 #1	5월13일	0.0017	노출기준미만	위상차현미경 (MOTIC BA310)	Z_LITE_LAQ IAQ Sample Pump
	부지경계선 #2		0.0006	노출기준미만		
	부지경계선 #3		0.0012	노출기준미만		
	부지경계선 #4		0.0016	노출기준미만		
	위생설비 #5		0.0018	노출기준미만		
	작업장주변(실내) #6		0.0012	노출기준미만		
	작업장주변(실외) #7		0.0024	노출기준미만		
	폐기물적재 #8		0.0031	노출기준미만		
작업 중	부지경계선 #1	5월15일	0.0007	노출기준미만	위상차현미경 (MOTIC BA310)	Z_LITE_LAQ IAQ Sample Pump
	부지경계선 #2		0.0009	노출기준미만		
	부지경계선 #3		0.0007	노출기준미만		
	부지경계선 #4		0.0011	노출기준미만		
	위생설비 #5		0.0018	노출기준미만		
	작업장주변(실내) #6		0.0012	노출기준미만		
	작업장주변(실외) #7		0.0024	노출기준미만		
	폐기물적재 #8		0.0031	노출기준미만		