

- 측정결과표

- 측정일 : 2014년 10월 02일

시료번호	측정지점	측정시간(min)	측정 결과(f/cc)	검출석면
#1	부지경계선 1	201	0.0018	백석면(기준미만)
#2	부지경계선 2	200	0.0014	백석면(기준미만)
#3	부지경계선 3	203	0.0011	백석면(기준미만)
#4	부지경계선 4	202	0.0016	백석면(기준미만)
#5	작업장주변(실외)	123	0.0030	백석면(기준미만)
#6	위생설비입구	57	0.0034	백석면(기준미만)
#7	폐기물반출구	54	0.0033	백석면(기준미만)
#8	폐기물보관지점	53	0.0041	백석면(기준미만)

※석면해체·제거작업 중 비산 발생 가능한 측정지점 측정결과 모두 석면배출허용기준(석면안전관리법 제28조) 사업장주변의 배출허용기준 0.01개/cm³ 미만으로 확인되었음.