전체 공정표 (CPM)

현장명 : 인천 원창동 데이터센터 신축공사

구분	작업명	2026	2027											2028											2029											2030			비 고
		D	D+1	D+2	D+3	D+4	D+5	D+6	D+8	D+9	D+10	D+11	D+12	D+13	D+14	D+15	D+16	D+17	D+18	D+19	D+20	D+21	D+22	D+23	D+24	D+25	D+26	D+27	D+28	D+29	D+30	D+31	D+32	D+33	D+34	D+35	D+34	D+35	D+26	D+27	D+28	
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
	MILES STONE	착공																																					준공		
		흙막이				토공사									골조공사																	마감공사						시운전				
토목	가설공사	가설공사(휀스, 세륜기설치, 가설사무실, T/C 설치해체, H/C 설치해체)																																							
	토공사(터파기 등)	흙막이, 차수공사				터파기 및 바닥 정리																																				
건축	골조공사(지하)							기초 및 피트												B2F~B1F																						
	골조공사(지상)														1F~2F					3F~9F											10F	11F	PH1F								
	마감공사																																								
	기타공사																																						준공청소,잔손		
전기설비	기계설비															슬리브 설치 및 배관공사(지하)					슬리브 설치 및 배관공사(지상)											기계실공사										
	전기공사							가설전기공사																																		
															접지공사 및 배관공사(지하)																												
토목	부대토목공사																															우오수 관로 및 포장공사									
조경	조경공사																																식재 및 시설물 설치								
																																						포장공사				